

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

| | |
|---|--------------------------------------|
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | м. Біла Церква, пров. Курсовий-2, 16 |
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | Управитель ЖЕК |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 3 поверх. |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 1993 рік |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 12 шт. |
| Дата складання технічного паспорта | 26 лютого 2025 р. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДІВ ВБСГ

| | |
|---|--|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | D 50, 40, 32 - 12, 10, 12 м |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | D 25 - 24 м |
| Кількість стояків газових | 4 шт. |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість | Пробкові: D50, 40 - 1, 3 шт. Кульові: D - шт. |
| Футляри (кількість): через стіни | - шт. |
| через перекриття | - шт. |

3. ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВБСГ, ПОТОЧНИХ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ВБСГ

| | |
|---|--|
| Дата виконання | Початок: 26 лютого 2025 р. Завершення: 26 лютого 2025 р. |
| Виконавець робіт | майстер СТО Шевченко Т.Д. |
| Вид робіт за Договором | Договір на Технічне обслуговування |
| Договір на виконання робіт | № _____ від 26 лютого 2025 року Термін дії, до 26 лютого 2025 року |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Газові крани на стояках потребують заміни на сучасні (кульові), так як сприяють постійному витоку газу (ремонту не підлягають) |
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені/ <i>на різьбовому з'єднанні</i> витоки газу не виявлені <i>крана - 4</i> (зайве закреслити) <i>не пробив крана - 4</i> |
| Запірні пристрої | справні/ потребують заміни <i>ф 50 - 1 шт., ф 40 - 3 шт.</i> (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/ потребує фарбування <i>34 м. п.</i> (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточною чи капітального ремонту (реконструкції) | Система спільного сумісного газопостачання. після проведення ТО, готова до подальшої експлуатації за умови заміни запірних пристроїв у термін 3 тижні та фарбування ввідного газопроводу |

Представник Виконавця _____

(підпис)

Т.Д. Шевченко
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
26.02.2025р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ _____

(підпис)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
(дата)

(Дані Замовника - не потрібно, у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового Договору, укладеного шляхом приєднання)