

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. м. Володарська  
(місце складання)

№ 18

від «6» 05 2025 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Володарської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» в.о.майстер служби припинення та відновлення газопостачання Момот А.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку):

с. Володарська, вул. Кочубинського буд. 22,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Захисне покриття з'єднань газопроводу потребує  
фарбування;
- 2) Електрошнур та телекомунікаційний кабелі на  
з'єднанні газопроводу;
- 3) Відкритий газопровід частково захищений балонами
- 4) Застарілі пробивні проми на стінах.
- 5) Недостатній АБВ перевірки величезних  
каналів на будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Складено АБВ  
недопуску в квартири: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14,  
18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37,  
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55,  
56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74,  
75, 76, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільного суцільного  
газопостачання готова до подальшої експлуатації  
при умові усунення наведених зауважень,  
1) Фарбування з'єднань газопроводу; 2) Зняти електрошнур  
та телекомунікаційний кабелі з газопроводу;  
3) Захисний газопровід вимесити за межами балкона;  
4) Замістити на стінах застарілі типи пробок  
пробки на нові мушкетери 20 = 18 мм.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.